

АКТ

О реализации концессионного соглашения от «06.06.2019г» № 1/2019
по обязательствам реконструкции объектов Соглашения

«30» 12 2019г.

г. Гусиноозерск

Администрация муниципального образования «город Гусиноозерск» Селенгинского района Республики Бурятия (городское поселение) в лице Главы муниципального образования Кудряшова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» в лице директора Вяткиной Ольги Александровны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

- Стороны подтверждают, что Концессионер исполнил свои обязательства по реконструкции объекта Соглашения (Приложение №10), за период 2019г в следующем объеме;

№	Перечень исполненных мероприятий	Кол-во	Объем инвестиц й, тыс.руб.	Срок исполнения	Объем работ, тыс.руб.			
					Всего	В т.ч. по источникам финансирования		
						Р Б	МБ	Ср-ва предприя тия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Канализационный коллектор города.	31,1 км.		2019год				
1.1.	Перекладка напорного коллектора СБО	0,072	198,929	01-11.10.19г.	198,929			198,929
1.2.	Чистка канализационных колодцев	640шт.	227,719		227,19			227,19
	Итого:		426,648		426,648			426,648
2.	Водопроводные сети города	100,939 км.						
2.1.	Перекладка ветхих сетей водоснабжения с заменой секционных задвижек.	Км.						
	2 мкр. д.3	0,025	59,823	1-4.03.19г.	59,823			59,823
	Ул. Тухумская	0,042	96,465	7-11.03.19г.	96,465			96,465
	Ул. Мира, п. Луч	0,120	249,859	11-14.03.19г.	249,859			249,859
	Ул. Серова	0,021	60,370	21-22.03.19г.	60,370			60,370

	Ул. Мира	0,140	281,570	22-24.05.19г.	281,570		281,570
	6 мкр. д.14	0,03	49,703	24-27.05.19г.	49,703		49,703
	ул. Коммунистическая-ул. Проезжая	0,262	601,711	01-04.06.19г.	601,711		601,711
	Ул. Овражная	0,095	196,243	03-06.06.19г.	196,243		196,243
	ВК №1(центр.радиоз) до ВК№2	0,265	379,31	17-22.06.19г.	379,310		379,310
	ул. Комсомольская от КВ №6до д/сад №8	0,121	236,966	20-26.06.19г.	236,966		236,966
	П. Мирный	0,225	472,327	01-05.07.19г.	472,327		472,327
	П. Энергетиков д.22	0,03	54,585	08-11.07.19г.	54,585		54,585
	Ул. Измайловская, д.16	0,05	107,806	17-18.07.19г.	107,806		107,806
	6 мкр. СОШ №5	0,04	89,03	22-23.07.19г.	89,03		89,03
	Ул. Пионерская от ВК№7 до ТК СОШ №3	0,08	168,440	26-29.07.19г.	168,44		168,44
	Ул. Южная	0,08	173,280	26-29.07.19г.	173,280		173,280
	6 мкр. д.27	0,1	328,253	05-07.08.19г.	238,253		238,253
	Ул. Ленина д.22	0,1	205,9	07-09.08.19г.	205,9		205,9
	П. Энергетиков д.28	0,06	134,601	09-12.08.19г.	134,601		134,601
	Ул. Пушкина д.1	0,056	115,311	13-15.08.19г.	115,311		115,311
	Ул. Школьная - Почтовая	0,135	211,716	13-16.08.19г.	211,716		211,716
	Ул. Октябрьская, д.4	0,05	93,384	22-23.08.19г.	93,384		93,384
	Ул. Тухумская	0,055	123,375	26-27.08.19г.	123,375		123,375
	Ул. Ленина д.30	0,065	199,366	20.08-10.09.19г.	199,366		199,366
	Ул. Ключевская д.19/25	0,135	242,961	26.08-13.09.19г.	242,961		242,961
	6 мкр. д/с №11	0,055	140,259	02-03.09.19г.	14,259		140,259
	2 мкр. д.5	0,015	110,974	02-04.09.19г.	110,974		110,974
	ВК №3 до 9 мкр. д.65	0,07	96,845	10-12.09.19г.	96,845		96,845
	9 мкр. д.66	0,03	73,125	23-25.09.19г.	73,125		73,125
	Ул. Кузнецова д.22	0,012	24,416	24-24.09.19г.	24,416		24,416
	Ул. Профсоюзная	0,230	604,982	20-30.09.19г.	604,982		604,982
	СОШ №3	0,009	27,705	02-03.10.19г.	27,705		27,705
	Ул. Школьная	0,025	72,400	02-04.10.19г.	72,400		72,400
	Ул. Проезжая д.62/64	0,046	90,431	10.10.19г.	90,431		90,431
	Ул. Проезжая д.84/90	0,05	92,856	10-11.10.19г.	92,856		92,856
	9 мкр. д.65/66	0,056	55,380	14-15.10.19г.	55,380		55,380
	ЦРБ	0,010	10,865	21.10.19г.	10,865		10,865
	Ул. Красногвардейская	0,025	51,799	01.11.19г.	51,799		51,799
	Ул. Пушкина (РЦ»Россия» до ЦРБ)	0,04	68,482	21-22.11.19г.	68,482		68,482
	Итого:	3,070	6488,955		6488,95		6488,955
2.2.	Установка новых крышек на колодцы	16 шт (полимер ные), 77 шт (металли	192,769	01.04.19г- 30.12.19г.	192,769		192,769

		ческие)					
2.3.	Проведено обследование Баков чистой воды.	1 шт.		Июль 2019г.			
	Итого:		6681,724		6681,724		6681,724
3.	Водоочистная станция						
3.1.	Проведение планово – предупредительного ремонта насосного оборудования и электрооборудования		434,286		434,286		434,286
3.2.	Утепление производственных помещений (хлораторной)		192,1		192,1		192,1
3.3.	Замена оконных проемов на пластиковые на ВОС	3 шт.	39,0		39,0		39,0
3.4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) прожектора и лампы. Установка датчиков движения и день/ночь		60,765		60,765		60,765
	Итого:		726,151		726,151		726,151
4.	Станция биологической очистки						
4.1.	Проведение планово – предупредительного ремонта насосного оборудования и электрооборудования		299,05		299,05		299,05
4.2.	Капитальный ремонт сооружений (замена эрлифтов и запорной арматуры)		183,829		183,829		183,829
4.3.	Замена оконных проемов на пластиковые на СБО	3 шт.	64,5		64,5		64,5
4.4.	Ремонт производственных помещений		75,925		75,925		75,925
4.5.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) прожектора и лампы. Установка датчиков движения и день/ночь		60,765		60,765		60,765
4.6.	Капитальный ремонт кровли КНС		417,090		417,090		417,090

4.7.	Установка Прибора учета сточных вод		360,0		360,0		360,0
	Итого:		1461,159		1461,159		1461,159
5.	Проведение Производственного контроля качества питьевой и сточной воды		717,224		717,224		717,224
6.	Выполнение требований Промышленной безопасности (приобретение противогазов ИП4МК, страховочных поясов, спецодежды, костюм КИХ5)		111,756		111,756		111,756
7.	Установка пожарной сигнализации в административном здании		60,420		60,420		60,420
8.	Установка пластиковых окон в административном здании		204,0		204,0		204,0
9.	Приобретение колесного экскаватора HYUNDAI с гидромолотом.	1шт.	12071,963		12071,96	4800,0	7271,96
10.	Проектирование, системы производства и дозирования дезинфектанта на СБО и ВОС	2шт.	698,0	29.11.19г- 29.02.20г.	698,0		698,0
11.	Проведение экологического контроля (разработка НДС, проектов отходов, СЗЗ зон)		175,611		175,611		175,611
	Итого:		14038,974		14038,97	4800,0	9238,97
	Всего:		23334,656		23334,65	4800,0	18534,65

По приложению №10 к Концессионному соглашению от 06.06.19г. №1/2019 – объем инвестиций в 2019г должен составлять **13269,517 тыс. руб.**, фактический объем инвестиций составил **23334,656 тыс. руб. (4800,0 тыс.руб – МБ, 18534,656 тыс. руб. Собственные средства)**. Все задания и основные мероприятия по реконструкции объекта соглашения (приложение №10) за 2019г выполнены на 100%, с перевыполнением объема работ на 75 %.

2. Стороны подтверждают, что Концессионер в полном объеме исполнил свои обязательства по реконструкции объектов соглашения за 2019г, концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по Концессионному соглашению.
3. По настоящему акту передается следующая документация:
 - копии Актов приемки сетей водоснабжения (водоотведения) из капитального ремонта в 1экз на 44 л.
4. Копии договоров подряда и платежных поручений на установку окон на бл в 1 экз.
5. Копия договора по лизингу на 24л в 1экз.



от Концедента

Кудряшов А.Н



от Концессионера

Вяткина О.А.