

**АКТ выполнения Концессионного соглашения от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19**

**Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения.**

№	Перечень мероприятий на 2020год.	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Концессионного соглашения <u>На 01.04.2021года.</u> (Концессионное соглашение от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19) За счет собственных средств предприятия, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.01.21г. по 01.04.21г.)		Накопительным итогом с начала года		
					Ед. изм.	Тыс. руб.	Ед. изм.	Тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перекладка ветхих сетей водоснабжения	0,3 км.	560,350	2021г	0,465	322,786	0,465	322,786	155
2.	Прочистка сетей водоотведения	31,1	427,150	2021г	31,1	199,648	31,1	199,648	
3.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на ВОС	5шт.	99,911	2021г	-	-	-	-	-
4.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на СБО	5 шт.	99,911	2021г	-	-	-	-	-
5.	Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения	10шт.	150,00	2021г	3шт.	71,619	3шт.	71,619	30
6.	Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и водоотведения. 7 шт.- металл., 2 шт. - ПП	20шт.	134,648	2021г	9шт.	142,833	9шт.	142,833	45
	<b>Итого:</b>		<b>1471,97</b>			<b>736,886</b>		<b>736,886</b>	

от Концедента

Глава Администрации МО ГП «город Гусиноозерск

Кудряшов А.Н.



от Концессионера

Директор ООО «Горводоканал»

Вяткин В.В.

