

АКТ выполнения Концессионного соглашения от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19

Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения за III квартал 2021 года

№	Перечень мероприятий на 2020год.	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Концессионного соглашения На 01.10.2021года. (Концессионное соглашение от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19) За счет собственных средств предприятия, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.07.21г. по 01.10.21г.)		Накопительным итогом с начала года		
					Ед. изм.	Тыс. руб.	Ед. изм.	Тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перекладка ветхих сетей водоснабжения	0,3 км.	560,350	2021г	0,700	741,042	1,535	1565,131	160
2.	Прочистка сетей водоотведения	31,1	427,150	2021г			31,1	199,648	
3.	Замена оконных и дверных проемов на ПП на ВОС	5шт.	99,911	2021г			5шт.	88,018	100
4.	Замена оконных и дверных проемов на ПП на СБО	5 шт.	99,911	2021г	3шт. окно 1шт. -дверь	104,542	5шт.	122,239	100
5.	Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения (ул. Комсомольская 15 -1шт. Ул. Ключевская 31 -2шт, Лермонтова, Гусиноозерская, ВОС, ул. Проезжая - Юбилейная)	10шт.	150,00	2021г	7шт	140,401	12шт.	539,887	100

6.	Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и водоотведения. 4 шт.- металл, 1 шт. – ПП	20шт.	134,648	2021г	5шт.	22,194	24шт.	228,769	100
Итого:			1471,97			1008,179		2743,692	

**Выполнение работ,
не предусмотренных Концессионным соглашением (сверхплановые работы)**

	Перечень мероприятий на 2021год	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий, не предусмотренных Концессионным соглашением, за счет собственных средств, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.07.21г. по 01.10.20г.)		Накопительным итогом с начала года		
					Кол-во	Тыс.руб.	Кол-во	Тыс.руб.	
1.	Ремонт эл/оборудования ВОС и СБО		43.139	2021г				43.139	100
2.	Установка новых Пожарных гидрантов	2шт.	76,790	2021г			2	76,790	100
3.	Чистка иловых площадок СБО	4шт	215,227	2021г			4	215,227	100
4.	Прокладка трубопровода хлорной воды, водовода на сооружения СБО	324м.	199,230	2021			324м	199,230	100
5.	Замена запорной арматуры на гребенке Фильтра №3 (ВОС)	12шт.	5,330	2021г			12шт.	5,330	100
6.	Утепление центрального водовода д=350мм (участок ВОС-ГРЭС)	350мм	138,193	2021	350мм	138,193		138,193	100
7.	Капитальный ремонт Решетки РВМ на КНС	1шт	187,860	2021	1шт.	187,860	1шт	187,860	100

6.	Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и водоотведения. 4 шт.- металл, 1 шт. – ПП	20шт.	134,648	2021г	5шт.	22,194	24шт.	228,769	100
Итого:			1471,97			1008,179		2743,692	

**Выполнение работ,
не предусмотренных Концессионным соглашением (сверхплановые работы)**

	Перечень мероприятий на 2021год	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий, не предусмотренных Концессионным соглашением, за счет собственных средств, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.07.21г. по 01.10.20г.)		Накопительным итогом с начала года		
					Кол-во	Тыс.руб.	Кол-во	Тыс.руб.	
1.	Ремонт эл/оборудования ВОС и СБО		43.139	2021г				43.139	100
2.	Установка новых Пожарных гидрантов	2шт.	76,790	2021г			2	76,790	100
3.	Чистка иловых площадок СБО	4шт	215,227	2021г			4	215,227	100
4.	Прокладка трубопровода хлорной воды, водовода на сооружения СБО	324м.	199,230	2021			324м	199,230	100
5.	Замена запорной арматуры на гребенке Фильтра №3 (ВОС)	12шт.	5,330	2021г			12шт.	5,330	100
6.	Утепление центрального водовода д=350мм (участок ВОС-ГРЭС)	350мм	138,193	2021	350мм	138,193		138,193	100
7.	Капитальный ремонт Решетки РВМ на КНС	1шт	187,860	2021	1шт.	187,860	1шт	187,860	100

8.	Установка Пожарных гидрантов (7мкр. 7кв. -1шт., ул. Ленина 7а- 1шт)	2шт	28,741	2021	2шт.	28,741	2шт.	28,741	100
	Итого:					354,794		894,51	
	Всего:					1362,973		3638,202	

от Концедента

Глава Администрации МО ГП «город Гусиноозерск

Кудряшов А.Н.



от Концессионера

Директора ООО «Горводоканал»

Вяткин В.В.

