

АКТ выполнения Концессионного соглашения от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19

Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения

№	Перечень мероприятий на 2020год.	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Концессионного соглашения На 01.11.2020года. (Концессионное соглашение от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19) За счет собственных средств предприятия, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.08.20г. по 01.11.20г.)		Накопительным итогом с начала года		
					Ед. изм.	Тыс. руб.	Ед. изм.	Тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перекладка ветхих сетей водоснабжения	0,3 км.	560,350	2020г	1.280	1029.34	2.083км	1905.681	694
2.	Прочистка сетей водоотведения	31,1	427,150	2020г				394,016	
3.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на ВОС 5 шт. – окно 2 шт. – двери	5шт.	99,911	2020г			7шт	284,180	140
4.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на СБО 4шт. – окно, 2 шт. двери.	5 шт.	99,911	2020г	2	24,855	6шт	227,43	100
5.	Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения	10шт.	150,00	2020г	6шт	16,728	10шт	38,000	100

6.	Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и водоотведения 3шт. – ПП 1шт. – металлическая	20шт.	134,648	2020г	4шт.	39,618	1шт (в т.ч. 10- ПП, 1 мет.)	57,966	55
7.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на КНС, 4 шт. – окно 1шт. – дверь	5шт.	50,00	2020г	5шт.	38,429	5шт.	38,429	100
8.	Провести модернизацию вспомогательного оборудования на ВОС первого подъема (насос, эл/двигатель)	1шт.	223,300	2020г	1шт	290,0	1шт.	290,0	100
Итого:			1745,27			1438,97		3197,702	

Выполнение мероприятий, не предусмотренных Концессионным соглашением (сверхплановые работы) за счет собственных средств

Перечень мероприятий на 2020год	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий, не предусмотренных Концессионным соглашением, за счет собственных средств, тыс. руб.		Процент выполнения с начала года %
				В отчетном периоде (с 01.08.20г. по 01.11.20г.)	Накопительным итогом с начала года	
1. Ремонт эл/оборудования ВОС.СБО		94,362	2020г		94,362	100
2. Выполнение проектных работ по установке Системы производства и дозирования дезинфеканта на ВОС и СБО	2шт	698,0	2020г		698,0	100
3. Изготовление и установка заградительных буйков на	4шт	28,471	2020г		28,471	100

	водоохранной зоне ВОС								
	Ремонт Хлораторной ВОС	1 шт.	18,4	2020г			1	18,4	100
	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем производства и дозирования дезинфеканта на ВОС и СБО	шт.	4484,0	2020г			2	4484,0	100
6.	Замена трубопровода водовода, прокладка хлоропровода на СБО. Насосная осадка.	М	141,588	2020г			94м	141,588	100
7.	Ремонт теплового узла, ремонт сооружений		92,805	2020г	1уз.	92,805	1 уз.	92,805	100
8.	Приобретение Экскаватора (лизинг)	1шт.	3027,984	2020г		3027,984		3027,984	100
9.	Установка нового прибора учета тепловой энергии на СБО	1шт.	78000,0	2020г.		78,0	1 шт.	78,00	100
10.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на ВОС 3шт. – двери	3шт.	38,890	2020	3шт.	38,890	3шт	38,890	100
	Итого:					3237,679		8702,5	
	Всего:					4676,649		11900,202	

от Концедента;

Глава Администрации МО ГП «город Гусиноозерск

Кудряшов А.Н.

от Концессионера;

Директор ООО «Горводоканал»

Вяткина О.А.