

АКТ выполнения Концессионного соглашения от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19

Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения

№	Перечень мероприятий на 2020год.	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Концессионного соглашения <u>На 31.12.2020года.</u> (Концессионное соглашение от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19) За счет собственных средств предприятия, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.11.20г. по 31.12.20г.)		Накопительным итогом с начала года		
					Ед. изм.	Тыс. руб.	Ед. изм.	Тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перекладка ветхих сетей водоснабжения	0,3 км.	560,350	2020г	0,015 км.	16,318	2.098км	1921,999	699
2.	Прочистка сетей водоотведения	31,1	427,150	2020г			31,1 км.	394,016	100
3.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на ВОС 5 шт. – окно 2 шт. – двери	5шт.	99,911	2020г			7шт	284,180	140
4.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на СБО 4шт. – окно, 2 шт. двери.	5 шт.	99,911	2020г			6шт	227,43	100
5.	Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения	10шт.	150,00	2020г			10шт	38,000	100
6.	Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и водоотведения 4шт. – ПП 6шт. - металлическая	20шт.	134,648	2020г	10шт	70,470	21шт (в т.ч. 14- ПП, 7 мет.)	128,436	100

7.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на КНС, 4 шт. –окно 1шт. –дверь	5шт.	50,00	2020г			5шт.	38,429	100
8.	Провести модернизацию вспомогательного оборудования на ВОС первого подъема (насос, эл/двигатель)	1шт.	223,300	2020г			1шт.	290,0	100
Итого:			1745,27					3284,49	

Выполнение мероприятий, не предусмотренных Концессионным соглашением (сверх плановые работы) за счет собственных средств

	Перечень мероприятий на 2020год	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий, не предусмотренных Концессионным соглашением, за счет собственных средств, тыс. руб.		Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.11.20г. по 31.12.20г.)	Накопительным итогом с начала года	
1.	Ремонт эл/оборудования ВОС.СБО		94,362	2020г		94,362	100
2.	Выполнение проектных работ по установке Системы производства и дозирования дезинфеканта на ВОС и СБО	2шт	698,0	2020г		698,0	100
3.	Изготовление и установка заградительных буйков на водоохранной зоне ВОС	4шт	28,471	2020г		28,471	100
4.	Ремонт Хлораторной ВОС	1Шт.	18,4	2020г		18,4	100
5.	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем производства и дозирования дезинфеканта на ВОС и СБО	Шт.	4484,0	2020г		4484,0	100
6.	Замена трубопровода водовода, прокладка хлоропровода на СБО. Насосная осадка.	М	141,588	2020г		141,588	100

7.	Ремонт теплового узла, ремонт сооружений		92,805	2020г			1 уз.	92,805	100
8.	Приобретение Экскаватора (лизинг)	1 шт.	3027,984	2020г				3027,984	100
9.	Установка нового прибора учета тепловой энергии на СБО	1 шт.	78000,0	2020г.			1 шт.	78,00	100
10.	Замена оконных и дверных проемов на пластиковые на ВОС 3 шт. – двери	3 шт.	38,890	2020			3 шт	38,890	100
11.	Приобретение Течеискателя	1 шт.	545,0	2020	1 шт	545,0	1 шт	545,0	100
	Итого:					545,0		9247,5	
	Всего:					631,788		12531,99	

от Концедента;

Глава Администрации МО ГП «город Гусиноозерск

Кудряшов А.Н.



от Концессионера;

Директор ООО «Горводоканал»

Вяткина О.А.

