

**АКТ выполнения Концессионного соглашения от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19**

**Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения за Нквартал 2021 года**

№	Перечень мероприятий на 2020год.	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий Концессионного соглашения <b>На 01.07.2021года.</b> (Концессионное соглашение от 06.06.2019г № 01.08-010-122/19) За счет собственных средств предприятия, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
					В отчетном периоде (с 01.04.21г. по 01.07.21г.)		Накопительным итогом с начала года		
					Ед. изм.	Тыс. руб.	Ед. изм.	Тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перекладка ветхих сетей водоснабжения	0,3 км.	560,350	2021г	0,370	501,303	0,835	824,089	160
2.	Прочистка сетей водоотведения	31,1	427,150	2021г			31,1	199,648	
3.	Замена оконных и дверных проемов на ПП на ВОС	5шт.	99,911	2021г	1шт.-окно 4шт.- двери	88,018	5шт.	88,018	100
4.	Замена оконных и дверных проемов на ПП на СБО	5 шт.	99,911	2021г	1шт.	17,697	1шт.	17,697	20
5.	Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения	10шт.	150,00	2021г	2шт	327,867	5шт.	399,486	30
6.	Установка пластиковых крышек на сетях водоснабжения и водоотведения. 5шт.- металл, 5 шт. – ПП	20шт.	134,648	2021г	10	63,742	19шт.	206,575	45
	<b>Итого:</b>		<b>1471,97</b>			<b>998,627</b>		<b>1735,513</b>	

**Выполнение работ,  
не предусмотренных Концессионным соглашением (сверхплановые работы).**

Перечень мероприятий на 2021 год	Ед. изм.	Объем инвестиций руб.	Срок исполнения	Выполнение мероприятий, не предусмотренных Концессионным соглашением, за счет собственных средств, тыс. руб.				Процент выполнения с начала года %
				В отчетном периоде (с 01.04.21г. по 01.07.20г.)		Накопительным итогом с начала года		
				Кол-во	Тыс.руб.	Кол-во	Тыс.руб.	
1. Ремонт эл/оборудования ВОС и СБО		43.139	2021г		43.139		43.139	100
2. Установка новых Пожарных гидрантов	2шт.	76,790	2021г	2	76,790	2	76,790	100
3. Чистка иловых площадок СБО	4шт	215,227	2021г	4	215,227	4	215,227	100
4. Прокладка трубопровода хлорной воды, водовода на сооружения СБО	324м.	199,230	2021	324м	199,230	324м	199,230	100
5. Замена запорной арматуры на гребенке Фильтра №3 (ВОС)	12шт.	5,330	2021г	12шт.	5,330	12шт.	5,330	100
Итого:					539,716		539,716	
<b>Всего:</b>					<b>1538,343</b>		<b>2275,229</b>	

от Концедента

и.о. Главы Администрации

МО ГП «Город Гусиноозерск

 Аюшеева С.Б.

от Концессионера

Директора ООО «Горводоканал»

 Вяткин В.В.